

DIRECCIÓN GENERAL DE GABINETE

Resumen Reunión Mesa de Trabajo Ycuá Bolaños

Jueves 09 de junio de 2016
Junta Municipal de Asunción
14:00 a 16:00 Hs.

Asisten:

Sras. María Adelaida Quevedo, Leticia Méndez y Sres. José Ortiz, Andrés Ortiz por la SNC; Sr. Federico Franco Troche, Sra. Mirna Riquelme por la Junta Municipal de Asunción; Sr. Vicente Morales de la Dirección General de Cultura y Turismo, Sr. Iván Allende de la Dirección General del Área Social por la Municipalidad de Asunción; Sra. Selva Álvarez en representación de la Sra. Gladys Cardozo por el Centro Comunitario Oñondivepa; Sr. Cristhian Olmedo, Julia López y la Hermana Juana Gómez por la Coordinadora de Víctimas de Ycuá Bolaños; Sra. Guadalupe Benítez por la Comisión de Huérfanos de Ycuá Bolaños y, los Arquitectos Francisco Tomboly y Sonia Carisimo por el Estudio “Menos es Igual a Más por Menos”.

Temas tratados:

1. El cronograma.
2. La posesión administrativa.
3. El evento del 1 de agosto.
4. La elaboración del proyecto ejecutivo.
5. El plan de gestión del sitio.
6. Diseño del entorno.
7. Padrinazgo de empresas para el entorno.
8. Asuntos varios.

Desarrollo:

1. El cronograma

La solicitud de modificación y ampliación presupuestaria fue iniciada ante la Presidencia de la República en fecha 02 de junio, quienes a su vez, remitirán al Ministerio de Hacienda para los procesos pertinentes.

2. La posesión administrativa

Se ha solicitado al Ministerio de Hacienda, indicar los mecanismos necesarios para definir las responsabilidades de una y otra institución, así como el documento que instrumentará los compromisos (Convenio, Acuerdo u otra disposición entre las partes). Se indicó además, que para otorgar los fondos a la SNC, el Ministerio de Hacienda necesita la homologación del Convenio Marco y Acuerdo Específico por parte de la Junta Municipal, suscripto entre la Municipalidad de Asunción y la SNC, de manera a iniciar los procesos ante el Congreso Nacional sobre la ampliación presupuestaria, lo cual permitiría dar inicio a un proceso licitatorio "AD REFERENDUM", hasta tanto se apruebe la ampliación, que dependerá exclusivamente de la tratativa del Parlamento Nacional, para que luego el Ejecutivo promulgue la Ley y el Decreto de Impacto Financiero al Presupuesto de la SNC.

3. El evento del 1 de agosto

En el marco del Acto de Recordación del 1 de agosto, se define la realización de un acto oficial, anunciando el llamado a licitación pública para las obras. Ese día, se prevé contar con el vallado, ploteado, seguridad y limpieza en el sitio.



DIRECCIÓN GENERAL DE GABINETE

Para la próxima reunión, las organizaciones de víctimas se han comprometido en presentar el programa del 1 de agosto.

4. La elaboración del Proyecto Ejecutivo.

La Arq. Sonia Carisimo hace la consulta acerca de quien firmará los planos, para poder dar mesa de entrada a las carpetas municipales, de impacto ambiental y vial. Ya que es importante contar con estas aprobaciones para la licitación de obra, de manera a cumplir con el plazo de entrega del proyecto.

5. El plan de gestión del sitio.

El Sr. Iván Allende participa por primera vez en representación de Ejecutivo Municipal. Manifiesta la predisposición para participar en la Mesa de Trabajo e involucrarse con el Plan de Gestión del Sitio e informa que la Señora Gladys Cardozo será la persona que integrará la Mesa de Trabajo en representación del Ejecutivo Municipal.

Recuerda que se trata de un proyecto de alcance nacional y que en el presente año cumplirá 12 años de historia. En relación el tema comunicacional, sugirió la generación de un discurso homologado y la realización de actividades de validación con la comunidad acerca de los procesos que ha tenido el proyecto. Esto podría ser a través de los Foros que están desarrollando, a fin de comunicar y realizar el relevamiento de información necesaria para el proyecto, punto que será desarrollado en la próxima reunión.

6. Diseño del entorno.

Se menciona la importancia de cumplir las normativas de la Municipalidad de Asunción, en relación a seguir los patrones para espacios públicos, como ser las veredas. Así también, la utilización de instalaciones eléctricas subterráneas con el apoyo y acompañamiento técnico de la ANDE.

7. Padrinazgo de empresas para el entorno.

El Arq. Franco troche menciona acerca de la posibilidad de recurrir a firmas nacionales que se encuentran en los alrededores del ex supermercado, a fin de obtener recursos financieros para el hermoamiento y cuidado del entorno.

8. Asuntos varios.

- Los Arquitectos Francisco Tomboly y Sonia Carisimo informan que remiten al CAP, cada 15 días, un informe de los trabajos desarrollados hasta la fecha y proponen que el mismo sea socializado en las reuniones de la Mesa. Propuesta que es aceptada.
- Los representantes de las organizaciones de víctimas manifiestan su preocupación acerca del "espacio gastronómico", en relación a la ampliación del área de cocina ubicado en el nivel de la plaza de las luces y el área de apoyo al mismo. Manifestaron que, desde el inicio, sentaron su postura de que no se lucre dentro del predio. Los proyectistas aclararon suficientemente el tema planteado, indicando que no se trata de un patio de comidas, sino una pequeña cafetería con apoyos necesarios básicos. Los proyectistas se encuentran ajustando el programa que poseen desde la etapa de concurso para un manejo más práctico, real y que sea lo suficientemente flexible para que puedan gestionarse distintas actividades a distintas escalas. La Hermana Juana Gómez sugiere informar detalladamente a la comunidad, acerca de las inversiones que demanda el proyecto.





TETÃ
ARANDUPY
SÃMBYHYHA
SECRETARÍA
NACIONAL
DE CULTURA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande raperã ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

DIRECCIÓN GENERAL DE GABINETE

- Se establece la próxima reunión para el día miércoles 22 de junio, de 14 a 16 horas, en el Centro Comunitario Oñondivepa del barrio Trinidad.

